

石綿除去作業の状況

1 石綿除去作業の状況

現在、煙突断熱材について、隔離養生の上、作業場内を負圧状態にし、撤去箇所を湿潤化して除去作業を行っているところ。

【煙突下部石綿除去作業】



【煙突上部石綿除去作業】



2 漏えい監視の状況

負圧隔離養生の中、適切に除去作業が行われていることを確認するため、作業場や敷地境界付近の複数地点において空気中の石綿濃度等を定期的に計測しています。漏えい監視の結果、2月27日時点で異常値は計測されておらず、安全に作業を進めています。

3 今後の予定

煙突断熱材：2月29日に作業終了予定

ダクトパッキン・配管エルボ：石綿が含有していない部分を切断して原形のまま除去（～3月29日）